



รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรอันเนื่อง
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อใช้ในการบริหารงานตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีผลบังคับใช้ (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘) ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ขอแสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘) ไตรมาสที่ ๑-๒ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๗๔ โครงการ

ผลการดำเนินงาน จำนวน ๗๖ โครงการ

-ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๓๒ โครงการ
*คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๑	
-ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๒๓ โครงการ
*คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๖	
-ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๒๑ โครงการ
*คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๓	
*หมายเหตุ : มีการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ระหว่างปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒ รายการ	
รวมจำนวนทั้งหมด ๗๖ โครงการ	

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวยุภา ผลเกต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)
 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตัน อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคกระจายอย่างทั่วถึงครอบคลุม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณสายการเกษตร	ปริมาณงาน ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๘.๐๐ ตาราง เมตร	๑,๑๗๓,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘-๓๑ พ.ค.๖๘			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	๑,๑๗๓,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสองช่อง (SINGLE BOX CULVERT) หมู่ที่ ๒ สายโรง เหล้าเก่าบริเวณคลองปรึก	ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร	๕๙๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๑ มี.ค.๖๘			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๙๐,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคกระจายอย่างทั่วถึงครอบคลุม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายแยก ลบ.๔๐๒๑ - วัด สำราญ ๑ (บริเวณถนนแยก ภายในหมู่บ้าน)	ปริมาณงาน ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร	๑๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๘๙,๕๐๐	๒๐,๕๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สาย ทล.๓๑๙๖ - บ้าน มะนาวหวาน (บริเวณซอย บ้านนายบิว บัวทอง)	ปริมาณงาน ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๘๖,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘-๓๐ เม.ย.๖๘		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการลง นามสัญญา วงเงินตาม สัญญา ๑๗๐,๐๐๐ บาท	๑๖,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคกระจายอย่างทั่วถึงครอบคลุม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สาย ทล.๓๑๙๖ – บ้านมะนาวหวาน (บริเวณซอยบ้านนายไพศาล นิ่มน้อย)	ปริมาณงาน ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๕๐ ตารางเมตร	๑๗๒,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘-๓๐ เม.ย.๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามสัญญา วงเงินตามสัญญา ๑๕๑,๐๐๐ บาท	๒๑,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๓ สาย ทล.๓๑๙๖ - บ้านมะนาวหวาน (บริเวณซอยบ้านนายเชาว์ คงทน)	ปริมาณงาน ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๔๐๙.๕๐ ตารางเมตร	๙๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘-๓๑ พ.ค.๖๘			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	๙๐,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคกระจายอย่างทั่วถึงครอบคลุม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บริเวณซอยชิดสุข (เชื่อมต่อ ถนนคอนกรีตเดิม)	ปริมาณงานความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๑,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๑,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการขยายเขตท่อเมน ประปา PVC หมู่ที่ ๔ บริเวณ ซอยชิดสุข	ปริมาณงาน ท่อ PVC ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๓๕๔.๐๐ เมตร	๗๙,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘-๓๐ เม.ย.๖๘		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการลง นามสัญญา วงเงินตาม สัญญา ๗๕,๐๐๐ บาท กองช่าง	๔,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคกระจายอย่างทั่วถึงครอบคลุม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการขยายเขตท่อเมน ประปา PVC หมู่ที่ ๔ บริเวณ ถนนสาย ลป ๓๐๖๐	ปริมาณงาน ท่อ PVC ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร	๑๔๗,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘-๓๐ เม.ย.๖๘		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการลง นามสัญญา วงเงินตาม สัญญา ๑๒๕,๐๐๐ บาท กองช่าง	๒๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บริเวณสายการเกษตรสาย กลางหน้าบ้านช่างแดง	ปริมาณงาน ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๖๒๑,๐๐๐	๑ มิ.ย.๖๘- ๓๑ ส.ค. ๖๘			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	๖๒๑,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคกระจายอย่างทั่วถึงครอบคลุม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านจำบล กระต่าย จันทร์	ปริมาณงาน ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๖๐๖,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘-๓๑ พ.ค.๖๘			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	๖๐๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ สายแยก ทล.๓๑๑ - บ้าน คลองยายศรี (บริเวณศาลา ลอย)	ปริมาณงาน ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า ๔๘๔.๐๐ ตาราง เมตร	๒๓๙,๐๐๐	๑ มี.ย.๖๘- ๓๑ ส.ค. ๖๘			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๓๙,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงฝาท่อ ระบายน้ำฝาทะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๗ บริเวณถนนสาย ภายในหมู่บ้าน	จำนวน ๕ บ่อ	๖๔,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗-๓๑ ธ.ค.๖๘	✓			๔๘,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคกระจายอย่างทั่วถึงครอบคลุม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองชลประทาน ๒๑ ขวา หมู่ที่ ๗ บริเวณหน้าร้านยาง	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗.๒๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗-๒๕ ก.พ.๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามสัญญาวงเงินตามสัญญา ๑๘๖,๐๐๐ บาท กองช่าง	๑๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตัน หมู่ที่ ๘	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร	๒,๖๖๖,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗-๓๐ เม.ย.๖๘		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามสัญญาวงเงินตามสัญญา ๒,๔๕๕,๐๐๐ บาท กองช่าง	๒๑๑,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคกระจายอย่างทั่วถึงครอบคลุม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ สายแยก ลบ. ๔๐๒๑ - วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ (บริเวณถนนสายภายใน หมู่บ้าน)	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ความ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร คิดเป็น พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๘.๕๐ ตารางเมตร	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	๑,๖๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บริเวณซอยบ้านร้อยตรีกังวล เพ็งศรี	ปริมาณงาน ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๒๔๒.๕๐ ตารางเมตร	๑๘๓,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๑ มี.ค.๖๘		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการลง นามสัญญา วงเงินตาม สัญญา ๑๗๗,๐๐๐ บาท กองช่าง	๖,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคกระจายอย่างทั่วถึงครอบคลุม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๙สายหลังวัดโคกหม้อ (บริเวณสายแยกภายใน หมู่บ้าน)	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ความ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวมไม่ น้อยกว่า ๗๑๓.๕๐ ตารางเมตร	๓๔๖,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘-๓๐ มิ.ย.๖๘			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๔๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการขยายเขตท่อเมน ประปา PVC หมู่ที่ ๙ สาย หนองหม้อแกง	ปริมาณงาน ท่อ PVC ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร	๙๒,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๑ มี.ค.๖๘		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการลง นามสัญญา วงเงินตาม สัญญา ๔๒,๐๐๐ บาท กองช่าง	๕๐,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคกระจายอย่างทั่วถึงครอบคลุม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณศาลา SML	ปริมาณงาน ความกว้าง ๑๐.๙๐ เมตร ยาว ๓๐.๕๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๔๕ ตารางเมตร	๒๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๒๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ก่อนนี้ ๒๑๕,๐๐๐ บาท กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บริเวณสายซอย ๑	ปริมาณงาน ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร	๔๔๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๔๔๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก่อนนี้ ๔๔๑,๐๐๐ บาท กองช่าง
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บริเวณถนนสายภายในหมู่บ้าน	ปริมาณงาน ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๘.๐๐ ท่อน บ่อพักจำนวน ๒๓ บ่อ	๑,๒๐๔,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๘-๓๑ พ.ค.๖๘			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	๑,๒๐๔,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคกระจายอย่างทั่วถึงครอบคลุม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บริเวณสายแยกคันคลอง ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งขวา - ทล. ๓๑๑	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๒๗.๕๐ ตารางเมตร	๖๒๗,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	๖๒๗,๐๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บริเวณซอยบ้านนายมานะชัย ใจเจริญ	ปริมาณงาน ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๕๐ ตารางเมตร และพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๕ ท่อน บ่อพักจำนวน ๖ บ่อ	๔๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๓๘๖,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	ก่อนหน้านี้ ๓๘๖,๐๐๐ บาท กองช่าง
รวม			๑๒,๒๒๘,๐๐๐							

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตัน อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร

๒.๑ ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อการดำรงชีวิต

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชนตำบล โพธิ์ไก่ตัน	ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ตำบลโพธิ์ไก่ตัน	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม			๑๐,๐๐๐							

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ดำ อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร

๒.๑ ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อการดำรงชีวิต

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดอบรม มัคคุเทศก์น้อยพืชรักษ์ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา ท้องถิ่นวัดโคกหม้อ	จัดอบรมแก่เด็กและเยาวชนใน การเผยแพร่แนะนำพืชรักษ์ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา ท้องถิ่นวัดโคกหม้อ	๑๐,๐๐๐	๑-๓๐ มิ.ย.๖๘			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
รวม			๑๐,๐๐๐							

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตัน อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แบบ ผด.๐๒

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวน เพิ่มศักยภาพจิตอาสาภัย พิบัติและผู้ปฏิบัติงานด้าน การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ทบทวนเพิ่มศักยภาพจิตอาสาภัย พิบัติและผู้ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๕,๐๐๐	๑-๓๐ เม.ย.๖๘		✓		ระหว่าง ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพาน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม			๓๕,๐๐๐							

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)
 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตัน อำเภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการประชุมประชาคม หมู่บ้านสัญจรพบประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประชุมประชาคมหมู่บ้านสัญจรพบ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗-๒๐ ธ.ค.๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการประชุมประชาชน ในการมีส่วนร่วมกับการ บริหาร อบต.และเสนอ แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. โพธิ์ไก่ตัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประชุมประชาชนในการมีส่วน ร่วมกับการบริหาร อบต.และเสนอ แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.โพธิ์ไก่ตัน	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘-๓๑ ส.ค.๖๘		✓		ระหว่าง ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๕,๐๐๐	๑-๓๐ มิ.ย.๖๘			✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรม บำบัด ฟื้นฟูและฝึกอบรมอาชีพผู้ ติดยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม บำบัด ฟื้นฟูและฝึกอบรมอาชีพผู้ ติดยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘		✓		ระหว่าง ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เบื้องต้น	๑๒,๐๐๐	๑-๒๘ ก.พ.๖๘		✓		ระหว่าง ดำเนินการ	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๖	อุดหนุนที่ว่าการปกครองอำเภอเมืองลพบุรี ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ "โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอำเภอเมืองลพบุรี"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ "โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอำเภอเมืองลพบุรี"	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่สำนักปลัด
รวม			๑๑๗,๐๐๐							

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)
 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตัน อำเภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัยหรือกรณีไม่ใช่สาธารณ ภัยร่วมถึงด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘		✓		ระหว่าง ดำเนินการ	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ ใส่ ใจสุขภาพ	อบรมส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๙,๕๐๐	๕๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ บทบาทสตรีและส่งเสริม อาชีพสตรีตำบลโพธิ์ไก่ตัน	อบรมพัฒนาความรู้บทบาทสตรี และส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลโพธิ์ ไก่ตัน	๑๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๑ มี.ค.๖๘		✓		ระหว่าง ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรมให้ความรู้การ ดำเนินชีวิตและส่งเสริม อาชีพของผู้พิการและผู้ดูแล ผู้พิการ	อบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิต และส่งเสริมอาชีพของผู้พิการและ ผู้ดูแลผู้พิการ	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘-๓๐ มิ.ย.๖๘		✓		ระหว่าง ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม			๑๐๕,๐๐๐							

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตัน อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน
๓.๑.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และการควบคุมโรคที่ดีขึ้น
(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนาารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนาารี	๙๕,๐๐๐	๑-๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	๙๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๒	โครงการป้องกันการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๑๕๐๐๐	๐.๐๐	กอง สาธารณสุขฯ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน

๓.๑.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และการควบคุมโรคที่ดีขึ้น

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมให้ความรู้และร่วมกันรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๑,๖๐๐	๘,๔๐๐	กอง สาธารณสุข
๔	อุดหนุนองค์กรประชาชน สำหรับคณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๗	๒๖๐,๐๐๐	๑-๓๐ พ.ย.๖๗	✓			๒๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	กอง สาธารณสุข
รวม			๓๗๐,๐๐๐							

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตัน อำเภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้ารับการศึกษอย่างทั่วถึง
(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดอบรมให้ความรู้ แก่เด็กและเยาวชนใน ระหว่างปิดภาคเรียน	จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและ เยาวชนในระหว่างปิดภาคเรียน	๑๐,๐๐๐	๑-๓๐ เม.ย. ๖๘			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้ารับการศึกษอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการ เรียน การสอน/รายหัว) -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ ๓-๕ ปี) ค่าหนังสือเรียน ค่า อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ เรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๖๘,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๒๕๑,๘๔๐	๒๑๖,๖๖๐	กอง การศึกษาฯ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้ารับการศึกษอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการอบรมเพิ่มทักษะ วิชาการและศึกษาแหล่ง เรียนรู้ของเด็กนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาการ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็ก นักเรียน	๑๐,๐๐๐	๑-๒๘ ก.พ. ๖๘		✓		ระหว่าง ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๔	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงาน ครัวเช่น ไม้กวาด แปรง ถังขยะ ฯลฯ -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ไถ่ตันและสำหรับเด็ก ประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๘๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๑๑๕,๒๒๗.๘๔	๗๗๔,๗๗๒.๑๖	กอง การศึกษาฯ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้ารับการศึกษอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	เงินอุดหนุนส่วนราชการเพื่อ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เด็กประถมศึกษาสำหรับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ของ องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์เก้าต้น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันเด็กประถมศึกษาสำหรับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้า ต้น	๑,๙๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๙๖๐,๐๐๐	๙๙๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมและโครงการต่างๆใน ศพด.เช่น โครงการสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียน กิจกรรมกีฬา กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นไทย เช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันวิ สาขบูชาวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ฯลฯ	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๓,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
รวม			๓,๓๕๓,๕๐๐							

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)
 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตัน อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีได้รับการส่งเสริม

(๒) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมส่งเสริมการบริหารจัดการสภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์ไก่ตัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมการบริหารจัดการสภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์ไก่ตัน	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๕,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาภายในตำบลด้านภียยาเสพติด	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาภายในตำบลด้านภียยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑-๒๘ ก.พ.๖๘		✓		ระหว่าง ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีได้รับการส่งเสริม

(๒) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการอบรมสร้างความรู้ ด้านกฎหมายด้านกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชนตำบลโพธิ์เก้า ต้น	ค่าใช้จ่ายในการอบรมสร้างความรู้ ด้านกฎหมายด้านกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชนตำบลโพธิ์เก้าต้น	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ
๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดงานเทศกาลวัน สงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาล วันสงกรานต์ วันครอบครัวและ วันผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑-๓๐ เม.ย. ๖๘		✓		ระหว่าง ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระ บรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระ บรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	๒๐,๐๐๐	๑-๓๑ ส.ค. ๖๘			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีได้รับการส่งเสริม

(๒) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๗ - ๒๐ ม.ค.๖๘	✓			๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันมาฆบูชา	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันมาฆบูชา จัดนิทรรศการ	๑,๕๐๐	๑ ธ.ค.๖๗ - ๒๐ ม.ค.๖๘	✓			๑,๕๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิสาขบูชา	ค่าใช้จ่ายในการจัดจัดงานวันวิสาขบูชา	๑,๕๐๐	๑ พ.ค.๓๐ มิ.ย.๖๘			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	๑,๕๐๐	กองการศึกษาฯ
๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	๑-๓๑ ก.ค.๖๘			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีได้รับการส่งเสริม

(๒) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	๓๐,๐๐๐	๑-๓๐ มิ.ย.๖๘			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๑	โครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะการแสดงลิเก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะการแสดงลิเก	๑๐,๐๐๐	๑-๓๑ ธ.ค.๖๗		✓		ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๒	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ ของสถาบันพระมหากษัตริย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ ของสถาบันพระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๔,๕๐๐	๕,๕๐๐	กองการศึกษาฯ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีได้รับการส่งเสริม

(๒) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม	๓๐,๐๐๐	๑-๓๑ ก.ค.๖๘			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๑๔	โครงการอบรมส่งเสริมการ จัดกิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรมไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ อบรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบ สานวัฒนธรรมไทย	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ
๑๕	โครงการอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม หมู่บ้าน และหมู่บ้านศีล ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ อบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมหมู่บ้านและหมู่บ้าน ศีล ๕	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีได้รับการส่งเสริม

(๒) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการอบรมส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงโขนสด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ อบรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่นการแสดงโขนสด	๑๐,๐๐๐	๑-๓๑ ธ.ค. ๖๗		✓		ระหว่าง ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ
๑๗	อุดหนุนส่วนราชการ จังหวัดลพบุรีในโครงการ จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระ นารายณ์มหาราช	เพื่อเงินอุดหนุนจังหวัดลพบุรีใน โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระ นารายณ์มหาราช	๒๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๒๐ ม.ค.๖๘	✓			๒๘,๐๐๐	๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ
รวม			๔๖๑,๐๐๐							

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตัน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ
๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม การ รักษาวินัยและความ โปร่งใสในการทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใส ในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้นำ ท้องที่ และผู้ที่มีส่วนร่วม ในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์เก้าต้น	เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เก้าต้น	๔๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘-๓๑ ก.ค.๖๘			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม			๔๒๐,๐๐๐							

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)
 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตัน อำเภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๖.ยุทธศาสตร์การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการ"บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง	๑๒,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ การผลิตปุ๋ยชีวภาพ สาร ชีวภัณฑ์และฮอร์โมน สูตรต่างๆเพื่อเพิ่ม ผลผลิตทางการเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ย ชีวภาพ สารชีวภัณฑ์และฮอร์โมน สูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร	๑๒,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด

๖.ยุทธศาสตร์การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการจัดงานทำดีด้วย หัวใจคืนน้ำใสให้แม่น้ำ ลำคลอง	ประชาชนในตำบลโพธิ์ไก่ต้นร่วม กิจกรรมดูแลรักษาแม่น้ำ ลำ คลองในพื้นที่ตำบล	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๔	โครงการร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day)	ประชาชนในตำบลโพธิ์ไก่ต้นร่วม กิจกรรมร่วมใจพัฒนา รักษา สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบล	๑๐,๐๐๐			✓		ระหว่าง ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ ในการส่งเสริมอนุรักษ์ พันธุ์พืชต้นสมอภิกะ และพันธุ์พืชต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมให้ความรู้ในการส่งเสริม อนุรักษ์พันธุ์พืช ต้นสมอภิกะ และพันธุ์พืชต่างๆ	๑๕,๐๐๐			✓		ระหว่าง ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด

๖.ยุทธศาสตร์การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	อุดหนุนเทศบาลเมือง ลพบุรี ตามโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนบริหาร จัดการค่าอาหารเลี้ยง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการขอรับเงินอุดหนุนบริหาร จัดการค่าอาหารเลี้ยง	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ กอง สาธารณสุขฯ
รวม			๒๕๙,๐๐๐							